



Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Amo n. 2 58100 GROSSETO - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO
Codice Fiscale e Numero d'iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532
☎ 0564/423411 ☎ 0564/21112 ✉ info@epgspa.it PEC epgspa@legalmail.it

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER RICHIESTA SMART CIG
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI NEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' E GESTIONE DELL'EPG SPA -
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI prevlo confronto concorsuale ex art. 36 comma 2 lett. a) D.
Lgs. 50/2016. -
Riferimento determina a contrarre 29/10/2021 protocollo 13457. -

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA spa	
NUMERO	008971
PROTOCOLLO	
DATA	06 SET. 2022
PROTOCOLLO INTERNO	

Al Responsabile Area Patrimonio/M.ne
Al Responsabile Area Tecnica
Al Responsabile Ufficio Appalti
All'Ufficio Segreteria
SEDE

Premesso che,

- con determina a contrarre del 29/10/2021 protocollo n.13457 venivano attivate procedure per l'affidamento diretto inerente la manutenzione degli impianti idraulici negli immobili in proprietà e gestione dell'EPG Spa;
- con pari determina è stato richiesto il **CIG ZA133ADBAC** per l'importo di € 39.000,00;
- con successiva aggiudicazione efficace recante protocollo n. 399 del 17/01/2022 venivano aggiudicati i lavori in argomento all'Impresa "Idrogas di Cantalino e Fabbri Snc" secondo il seguente importo contrattuale:

Importo a base d'asta per lavori	€ 36.799,39
A detrarre ribasso d'asta 3,531	€ 1.299,39

Totale Lavori	€ 35.500,00
<u>Oneri sicurezza</u>	€ 2.200,61
Totale contratto	€ 37.700,61

- i lavori sono iniziati in data 27/01/22 stati ultimati in data 16/05/22 ed hanno comportato la seguente spesa:

Importo lavori	€ 36.106,70
<u>Oneri sicurezza</u>	€ 2.780,88
Totale spesa	€ 38.887,58

Da quanto sopra si evince che le opere aggiuntive e le proposte migliorative (art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016) sono state pari a € 1.186,97, quindi inferiori al 10% dell'importo contrattuale, incidendo per il 3,15%.

- a seguito dell'applicazione dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (decreto aiuti), gli Uffici hanno provveduto a determinare i maggiori importi in favore dell'Impresa derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati nelle more dello stesso articolo, così quantificati:

Importo lavori	€ 2.947,34
<u>Oneri sicurezza</u>	€ 227,07
Totale spesa	€ 3.174,41

Pertanto l'importo complessivo dei lavori è risultato essere pari a:

Importo lavori	€ 39.054,04
<u>Oneri sicurezza</u>	€ 3.007,95
Totale spesa	€ 42.061,99

ciò premesso,

- considerato che le procedure di affidamento sono state esperite nelle more dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 tramite affidamento diretto del Responsabile del Procedimento atteso che l'importo a base d'asta non superava i 40.000,00 euro;
- preso atto del rispetto dell'importo del CIG di € 39.000,00 a fronte di € 38.887,58 di importo lavori eseguiti;
- accertato che l'applicazione del decreto aiuti ha comportato un riconoscimento all'Impresa di ulteriori € 3.174,41, che incrementano il totale della spesa a € 42.061,99, importo che supererebbe non solo quello del CIG originario (euro 39.000,00), ma anche quello caratteristico dello smart CIG (euro 40.000,00);
- valutato che non è possibile incrementare l'importo dello smart CIG originario da 39.000,00 euro a 42.061,99, venendosi a perdere le peculiarità proprie di uno smart CIG;
- appurato che i maggiori importi riconosciuti all'impresa sono imputabili ad un provvedimento governativo successivo all'indizione della procedura di affidamento e che quindi non potevano in alcun modo essere previsti;

DETERMINA

di richiedere un nuovo smart CIG per il maggiore importo da riconoscere all'impresa "Idrogas di Cantalino e Fabbri Snc" pari a € **3.174,41**, determinato in applicazione dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (decreto aiuti).

IL Difensore
R.U.P.
(Dott. Arch. Conrado Natale)